

**Справка по выполнению инвестиционной программы за 2013-2017 годы:**

На 2013-2017 гг. была запланирована реализация инвестиционных мероприятий на общую сумму 70 298,66 тыс. рублей (без НДС), в том числе: по тарифным источникам на 56 569,48 тыс. рублей:

амортизация - 47 399,88 тыс. рублей,

прочие собственные средства (амортизация прошлых лет) - 9 169,60 тыс. рублей;

по заемным средствам - 13 729,18 тыс. рублей.

Фактическое освоение за 2013-2017 гг. составляет 58 792,76 тыс. рублей (84% к утвержденной сумме), в том числе по источникам:

**Амортизация** - 38 753,94 тыс. рублей (82%), не освоено 8 645,94 тыс. рублей (по филиалам: Бавлинский - 6 624,15 тыс. рублей, **Менделеевский - 2 021,79 тыс. рублей**), в том числе за 2013-2015 гг. в размере 5 005,75 тыс. рублей и за 2017 год 3 705,05 тыс. рублей.

Неосвоенные средства по источнику «Амортизация» за 2013-2015 гг. в размере 5 005,75 тыс. рублей включены источником финансирования мероприятий инвестиционной программы 2016 года по источнику «Прочие собственные средства (неиспользованная амортизация прошлых лет)». Данный источник освоен в 2016 году в полном объеме. Мероприятия выполнены.

В 2016 году по источнику «Амортизация» произошло переосвоение на 64,86 тыс. рублей.

**На 2017 год** неосвоение по источнику «Амортизация» составило 3 705,05 тыс. рублей. Работы выполнены в мае-августе 2018 г. Отчет организации о завершении работ 2017 года в Госкомитет официально представлен не был.

**Прочие собственные средства (амортизация прошлых лет)** - 8 166,19 тыс. рублей (89%), не освоено 1 003,41 тыс. рублей по филиалу Бавлинский в 2017 году. Работы выполнены в мае-августе 2018 г. Отчет организации о завершении работ 2017 года в Госкомитет официально представлен не был.

Заемные средства - 11 872,63 тыс. рублей (86%), не освоено 1 856,56 тыс. рублей (по филиалам: Бавлинский - 690,87 тыс. рублей, **Менделеевский - 1 165,69 тыс. рублей**) за 2013-2014 годы.

По мероприятиям инвестиционного проекта на 2017 год по филиалу Менделеевский выполнение следующее:

- мероприятие «**Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Менделеевск (УТ10-ТК12)**» не выполнено. Освоение составило 65% к утвержденной сумме финансирования за счет амортизации: в декабре 2017 г. были закуплены стальные трубы в ППУ изоляции на сумму 2 240,489 тыс. рублей.

**Письмом от 03.12.2018 № 1-01-710** ООО «Газпром теплоэнерго Казань» по мероприятию «Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Менделеевска (УТ10-ТК-12)» представило копию договора подряда на выполнение СМР, а также копии актов КС-3 на сумму 1119,23 тыс. рублей без НДС и КС-14 на общую сумму **3263,24 тыс. рублей** (с учетом стоимости материалов).

- мероприятие «Модернизация котла ПТВМ-30М кот.№3 ст.№4 с заменой конвективной части и восстановлением обмуровки г. Менделеевск» выполнено, освоение составило 6 199,43 тыс. рублей (102% к утвержденной сумме финансирования) за счет амортизации.

Таким образом, мероприятия инвестиционной программы 2017 года (с учетом доосвоения средств в 2018 году) **выполнены в полном объеме**, тарифные источники освоены.

**Необходимая валовая выручка** и проекты тарифов по представленному проекту организации на 2019 год составили:

Год	НВВ, тыс. руб.	Проект тарифа на 1 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к уровню 2 полугодия предшествую щего года	Проект тарифа на 2 полугодие, руб./Гкал	Отклонение к 1 полугодью
-----	-------------------	---	---	---	-----------------------------